

GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM FORTALEZA
PERÍODO: 01.07.2020 A 31.07.2020

CLASSE	GERADO M ³
Classe A – OBRA, REFORMA E/OU REPARO: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto.	10.780,00
Classe A1 – ESCAVAÇÃO E/OU TERRAPLANAGEM: materiais arenosos resultantes da preparação e da escavação de terrenos.	76.934,90
Classe A2 – DEMOLIÇÃO: materiais provenientes de demolição de edificações.	7.692,67
Classe A3 – REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU OBRAS DE INFRAESTRUTURA: revestimento asfáltico, de concreto, blocos, meio-fio, pedra tosca, paralelepípedos e etc.)	7.226,00
Classe B – RECICLÁVEIS: plásticos, papel, papelão, metais, vidros e embalagens vazias de tintas imobiliárias ou com apenas filme seco.	455,00
Classe B1 – RECICLÁVEIS: Madeira.	809,00
Classe B2 – RECICLÁVEIS: Gesso.	941,00
Classe B3 – RECICLÁVEIS: Vegetação (Poda, grama, galhos, massa verde e etc.).	4.825,00
Classe C – Lã de Vidro	8,00
Rejeitos/Inservíveis.	5.336,00
TOTAL	115.007,57

ANÁLISE QUALITATIVA DA RECICLAGEM DE RCC CLASSE A
PERÍODO: 01.07.2020 A 31.07.2020

Conforme informações constantes no Sistema *Coletas Online*, por meio da emissão e baixa dos Manifestos de Transporte de Resíduos eletrônico pelos transportadores e destinos finais de resíduos da construção civil devidamente licenciados, dos **115.007,57m³** de resíduos da construção civil gerados no mês de **julho de 2020** no município de Fortaleza, **38.072,67m³** (Classes A, A2 e A3) são passíveis de beneficiamento e reciclagem. Deste total, **19,80% (7.540,00m³)** foram destinados às Usinas de Reciclagem, **80,20% (30.532,67m³)** foram destinados às áreas de Aterro.



RECEBIMENTO DE RCC CLASSE A (EXCETO A1) POR DESTINO

PERÍODO: 01.07.2020 A 31.07.2020

DESTINO FINAL	CATEGORIA	TOTAL RECEBIDO (M³)	%
USIR	ÁREA DE ATERRO DE INERTES	14.791,00	38,85%
TOPCAR	ÁREA DE ATERRO DE INERTES	8.978,67	23,58%
6M	ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS	6.540,00	17,18%
ECOCYCLE	USINA DE RECICLAGEM	5.902,00	15,50%
USIFOR	USINA DE RECICLAGEM	1.606,00	4,22%
ASMOC*	ATERRO SANITÁRIO	223,00	0,59%
BIOCICLA	USINA DE RECICLAGEM	32	0,08%
TOTAL		38.072,67	

*Classe A misturado com rejeitos da Construção Civil.

RECEBIMENTO DE RCC POR DESTINO (TODAS AS CLASSES)

PERÍODO: 01.07.2020 A 31.07.2020

DESTINO FINAL	CATEGORIA	Nº DE MTR'S RECEBIDOS	TOTAL RECEBIDO (M³)	%
BANCO DE AREIA	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO E VENDA DE AREIA DE ESCAVAÇÃO	2892	35.078,06	30,50%
USIR	ÁREA DE ATERRO DE INERTES	4406	24.828,00	21,59%
TOPCAR	ÁREA DE ATERRO DE INERTES	2187	22.238,51	19,34%
6M	ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS	839	10.222,00	8,89%
ECOCYCLE	USINA DE RECICLAGEM	745	9.036,00	7,86%
ASMOC	ATERRO SANITÁRIO	619	7.027,00	6,11%
SAMUEL	ÁREA DE ATERRO DE INERTES	326	4.094,00	3,56%
USIFOR	USINA DE RECICLAGEM	168	1.876,00	1,63%
GIDALTO	ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS	48	576,00	0,50%
BIOCICLA	USINA DE RECICLAGEM	8	32,00	0,03%
TOTAL		12.238	115.007,57	